

Projekts "Banku augstskolas ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 161 renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus" īstenošanu Nr.KPFI-3/24

Izmēritā apkures siltumenerģijas patēriņa monitorings

KPFI finansējuma saņēmējs:

Banku augstskola

Adrese:

Rīga, K.Valdemāra iela 161

	2007. - 2009.gads*		2010. - 2011.gads*		2012. gads		2013. gads		2014. gads		2015. gads		2016. gads		2017. gads	
	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²
Plānotais patēriņš	834.92	137.32	702.44	115.53	608.57	93.90	424.51	65.50	424.51	65.50	424.51	65.50	424.51	65.50	424.51	65.50
Faktiskais patēriņš	834.92	137.32	702.44	115.53	456.31	75.05	278.04	45.73	257.22	42.31	239.14	39.33	288.44	47.44	281.69	46.33
Janvāris	150.33	24.73	147.50	24.26	105.00	17.27	80.79	13.29	66.92	11.01	54.61	8.98	71.16	11.70	62.51	10.28
Februāris	139.00	22.86	128.00	21.05	126.26	20.77	49.93	8.21	43.38	7.14	38.80	6.38	38.95	6.41	39.57	6.51
Marts	106.00	17.43	108.00	17.76	60.42	9.94	53.90	8.86	33.58	5.52	38.21	6.28	41.41	6.81	38.22	6.29
Aprīlis	68.67	11.29	48.93	8.05	38.87	6.39	26.05	4.28	12.97	2.13	23.57	3.88	22.27	3.66	30.53	5.02
Maijs	32.59	5.36	13.50	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	1.09
Jūnijs	11.67	1.92	9.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jūlijs	6.50	1.07	5.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Augusts	7.17	1.18	6.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septembris	22.53	3.71	10.50	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oktobris	58.80	9.67	43.00	7.07	13.46	2.21	6.64	1.09	13.99	2.30	19.32	3.18	28.49	4.69	23.41	3.85
Novembris	107.67	17.71	74.00	12.17	40.51	6.66	22.03	3.62	38.14	6.27	26.80	4.41	41.09	6.76	33.54	5.52
Decembris	124.00	20.39	109.00	17.93	71.79	11.81	38.69	6.36	48.23	7.93	37.84	6.22	45.07	7.41	47.30	7.78

* t.skaitā siltā ūdens pagatavošana